

結果報告 ①

2510110 令和7年度下大津処理分区高岡団地工区管渠工事



けんせつ小町パトロール隊として、安全衛生面についてパトロールを行いました。


現場事務所は、きれいに清掃してあり、整理整頓されていました。水回りも清潔な状態でした。冷蔵庫の上にはミニ扇風機が置いてあり、空気を循環しておられました。

現場事務所出入口にはグレーチングが置かれており、靴の泥落としとステップとして活用しています。

現場事務所に置かれているトイレは、男女兼用の洋式トイレを採用しておられました。トイレの前には目隠しフェンスを設置しておられましたので女性には嬉しい配慮です。

現場事務所周辺にある倉庫と資材置場は整理整頓されていました。【工事進捗率:45%】


工事概要の説明




【指摘事項】現場事務所に設置してあるトイレの明示について、扉部分にも女性を含めた明示をお願いします。手洗い場まわりをきれいにし、ハンドソープの設置をお願いします。




【指摘事項】現場事務所の資材置場に、明示をお願いします。



【指摘事項】倉庫周辺に置かれているトンパック等は資材置き場で保管をお願いします。



【指摘事項】「段差あり」の明示について飛散防止対策をお願いします。



【指摘事項】ムヒが今月で使用期限が切れますので必要であれば交換をお願いします。




【指摘事項】現場事務所にある工事用車両に車止めをお願いします。



【指摘事項】現場事務所に喫煙所の明示をお願いします。




【指摘事項】現場事務所は通学路に面しているため、立入禁止措置の強化をお願いします。




【指摘事項】看板の「(株)」が消えていましたので補修をお願いします。



【指摘事項】点検未実施の玉掛ワイヤーがありました。点検後は今月の点検色(赤)に変更をお願いします。



【指摘事項】分電盤のチェック表の記入と施錠をお願いします。



【指摘事項】社旗・安全旗の交換をお願いします。

〈現場および現場周辺の様子〉



パトロール当日は、塩ビ管推進工とマンホール設置工を行っておりましたが、本日の作業が終了したとのことで施工状況を見ることはできませんでした。

その代わりに、施工方法(「推進工法」と「開削工法」)について図面と写真を見せていただき、詳しく説明を受けました。

下水道は塩ビ管(φ200)を使用しますが、布設するために先導管(推進機)で地中を掘り進んでいきます。到達位置までまっすぐ自然勾配となるように掘り進むためにはミリ単位の正確な測量を行わなければなりません。地上で行う測量とは違い、ケーシング内ではレベルの高い技術を要することが理解できました。




開口部立入禁止措置



推進工立杭の覆工板は、「滑り止め付き覆工板」が使用されており、通行車両のスリップ事故防止が図られています。



施工場所が住宅地になるため、近隣住民の方々に配慮し細かなところまで気を配りながら安全に工事が進められていました。



【指摘事項】

バリケードや単管のクランプ部分にカバーが未設置でした。作業員や通行者の安全確保のためクランプカバーの設置を推奨します。(出入口のバリケード・資材置き場に設置されている単管等)

【指摘事項】
現場にも担架等の緊急用品の設置をお願いします。

【指摘事項】
転落防止柵2基のうち1基に立入禁止措置の明示がありませんでした。使用時には立入禁止の明示をお願いします。



【指摘事項】

使用していないドラムは片づけをお願いします。資材が点在していましたのですぐ使用されない場合は資材置き場で保管をお願いします。(現場付近の看板2か所、トイレ裏の番線と単管、現場路肩側のはしごとコーンバー)

今後寒さが厳しくなり、体調も崩しやすい時期です。感染症予防対策に加え、体調管理にも十分気をつけていただき、無事故・無災害で竣工されることを心から願っています。皆様ありがとうございました。ご安全に！！



【指摘事項】

カラーコーンにくわえコーンバーを設置して作業区域と歩行者通路が明確に区分けし、第三者の立入禁止措置の強化をお願いします。夜間など誤って進入する恐れがあります。