

結果報告 ①

2510111 神門通り線(2工区)防安交付金(街路)工事第16期



けんせつ小町パトロール隊として、安全衛生面のパトロールを行いました。今回は、建設業労働災害防止協会の安全管理士の方と合同でパトロールを実施しました。年末年始労働災害防止強調期間なので、より安全意識を高めていただきたく、細かいところも指摘させていただきました。

現場事務所は、複数の神門通り線工事が共同で使用されているため、スペースは限られていましたが、整理整頓が行き届いており、スペースを有効活用されていました。

現場事務所及び休憩所は、清掃が行き届いており、清潔に保たれていました。特に水回り関係がキレイになっていました。

【工事進捗率:60%】

工事概要の説明



この現場は、新規入場者教育を終えた作業員のヘルメットに目印としてヘルメットにキャラクターが付いている若葉マークを付けておられました。他にもオリジナルでキャラクターステッカーや注意喚起旗を作成しておられ、キャラクターのアピールにつながる取り組みを行っておられました。



【指摘事項】休憩所の前に使用されていない資材が置かれていたので、資材置き場にて保管してください。



【指摘事項】冷蔵庫の上に段ボールがありました。冷蔵庫の上ではな片付けをお願いします。



【指摘事項】現場事務所にある救急箱に期限切れのシップがありましたので処分してください。また、ガーゼがありました。滅菌されているものではありませんでした。滅菌されたガーゼを入れることが必須ですので交換してください。追加で、ホワイトテープが入れてありませんでしたので補充してください。休憩所にある救急箱には、滅菌ガーゼ、くつつく包帯、ビニール手袋、アルコール消毒が入れてありませんでしたので補充してください。

〈現場および現場周辺の様子〉



本工事は、宇賀橋の架け替えに伴う仮設工(仮棧橋、市道迂回路)の撤去、護岸、上部工施工時に設置した支保杭の撤去を行う工事です。

当日は、H鋼を水中で切断する支保杭撤去作業と宇賀橋の開通式準備を行ってられました。

H鋼切断は、73本中68本が完了しており、当日は69本目を切断されていました。切断箇所が川底から50cm下であるうえ、宇賀橋完成後の作業であり、施工難易度が高い工事でした。観光地であり制限が多い中で、安全に配慮して作業されていることがうかがえました。

今後の予定として、来年2月からクローラークレーンを搬入して仮棧橋を撤去し、その後、護岸工を施工されるそうです。

宇賀橋の架け替え工事は、令和元年12月から行われていましたが、令和7年12月21日に新しい宇賀橋が開通します。

開通前の宇賀橋を通らせていただきました。とても貴重な体験ができて思い出になりました。



【指摘事項】
現場に使用されていない資材がいたるところに点在していましたので、資材置場にて片づけをしてください。

【指摘事項】
H鋼を吊り上げるのに使用されていた玉掛ワイヤーの点検色が見えませんでしたので点検後、点検色(今回は白色)を付けてください。



【指摘事項】
・現場にある倉庫周りに資材が置かれていましたが、いたるところに置かれていました。資材置場にまとめて片づけてください。
・昇降階段の出入口に使用していないクランプがついたまま放置してありましたので片づけてください。



【指摘事項】
安全垂幕や注意喚起旗が痛んでいるのがありました。新しいものに交換してください。

厳しい寒さが続き体調も崩しやすい時期です。感染症予防対策にくわえ、体調管理にも十分気を付けていただき、このまま無事故・無災害で竣工されることを心から願っています。皆様ありがとうございました。ご安全に！！

