

結果報告

1910118 大田静間道路鳥井地区改良第4工事



けんせつ小町パトロール隊として、前回に引き続き2回目のパトロールとなります。前回施工しておられたボックスカルバートが完成し、その周りを盛土する作業と排水構造物を施工しておられました。盛土材は他工事からの残土を地盤改良し、不整地運搬車で盛場まで運搬してICT施工によるブルドーザ、ローラー、バックホウで整地・転圧を行っておられました。前回とは驚くほど景色が変わっていて、ここまで来るのに長い時間と施工管理面での苦労が伺えました。厳しい環境の中で、いろいろな工夫を努力されている様子を間近で見させていただき、その成果が現在までの無事故・無災害に繋がっていると思います。【進捗率：93.9%】

工事概要の説明




現場事務所も休憩所も5Sが行き届いており清潔でとても綺麗です。



新たに加湿器と空気清浄機が導入されておりより快適な空間になりました！

地元の保育園の砂場を整備されていて、子どもたちが喜んでいたりお便りや礼状が掲示されていました。長期にわたる工事の中で地域住民とのコミュニケーションも図られています。



空気清浄機・加湿器



ニードフルマット



重機が混在しているため、グーバー合図と無線機で接触事故がないよう安全対策が徹底されていました。

机の上の一部整理整頓をお願いします。

指摘事項



赤いカラーコーンでの立入禁止措置はされていましたが、作業員が通行できる安全通路の明示をお願いします。



喫煙場所が出入口に近い場合、通行者が副流煙を吸い込む可能性があります。出入口から離して設置をお願いします。

路肩部分に路肩旗やカラーコーン等でもう少し注意喚起があるとより安全だと思います。特に重機回りや作業範囲には設置されたほうが良いと思います。

仮設トイレの仕切りが一部外れていたので補修をお願いします。

指摘事項



指摘事項



体調にはくれぐれも気を付けて無事竣工を迎えられることを心から願っています。皆様ありがとうございました。ご安全に！！