結果報告 ①

2110105 令和2年度斐伊川第1河道掘削外工事



けんせつ小町パトロール隊として、第1回目の安全衛生面でのパトロールを行いました。

この現場は河川土工が主な工種となっており、河川を維持するため に河川に溜まった泥の掘削や敷き均し作業を行い、堤防を保護する ために周辺に生えている草木を除去する工事です。

今回は、堤防養生工の伐木・除根作業を行っておられました。施工 範囲が約4kmと広いため作業員は十分な距離を開けて作業をするこ とができます。特に今回は気温が高いため、作業員の方は20分毎に こまめに水分・塩分補給しながら木陰で休憩をとっておられました。

現場事務所・休憩所ともに整理整頓が行き届いており、感染症予防も含めて清潔に保たれていました。【進捗率:21%】









💝 現場事務所は無駄なものがなく、すっきりとした印象で水回り等の清掃がきちんとなされていました。ごみの分別もばっちりです。







働き方改革に基づき、現場は週休2日制度を実施しており、職員又は作業員の休日の確保を行っていました。また、コロナ対策・熱中症対策・大雨が降った際の河川災害時の避難指示などの注意喚起を徹底しておられました。



泥落とし用のマット からわざと段差を付 けて泥や砂を入れさ せない工夫がしてあ りました。



出入口に担架 が設置してあり ました。誰が見 ても分かりやす いですね。



目隠しに木製のルーバーラティスを使用しておられるのでオシャレですね。洗面台も清潔で動線がしっかりしているので女性には高評価です。



コロナ対策としての注意 喚起の垂れ幕や、空気 清浄機の設置や、換気 もしっかりしておられま した。



出入口とは離れた場所に喫煙所が設置してありました。煙草を 吸わない方や女性には高評価です。



【指摘事項】 救急箱の中身でシップの使用期限が 切れていましたので処分・補充をお 願いします。



【指摘事項】 塩飴が袋に入ったままなので 誰でも取りやすいように設置 してください。



安全掲示板には、この現場ならではの「現場退避場所」としての掲示がしてありました。作業員や第三者の安全対策を行っておられました。

結果報告 ②

2110105 令和2年度斐伊川第1河道掘削外工事





現場事務所から現場までの通路は限られて いるので、車での移動や車から降りてからの 歩行がとても長く感じました。さらに歩行の際 には、砂地を歩くので、普段歩きなれていない 感覚に女性には苦労しました。今回は晴れて いて乾燥してるので比較的に歩きやすい状態 とのことですが、雨が降った際には、ぬかるん で歩くのも困難な状態になるそうです。


現場用車載型快適トイレ(男女兼用)



ボックスに飲 料水が冷や



蜂刺されの応急処 置方法や応急セット が設置してあります。









現場が広い ため移動が できる男女 兼用のトイ レを設置し ておられまし た。清潔に 保たれてい ます。



【気づき事項】

現場が広いため、離れたところで複 数の作業が多いです。巡視の際は、 こまめに声掛けをお願いします。特 に一人作業をしておられる場合は 安全を確保するようにしてください。



【指摘事項】 作業休憩時に重 機の鍵が座席に 放置されていまし た。休憩時でも盗 難防止のために 重機の鍵の保管 を行ってください。



【指摘事項】

現場が広すぎるため看板 や立入禁止区域が明示さ れていませんでした。重機 も動いているため、第三者 でも分かりやすく作業区画 を明示することを推奨しま す。





今回の作業で伐木された木材のうち、 使えそうな木材を抜粋し、きれいに 整えられた部分は、地元で欲しい方 に提供されるそうです。コロナ禍でお 家時間が長くなっている状況で、暖 炉やキャンプで使用できる薪にされ るなどの需要があるので、地元貢献 へ繋がる活動をしておられました。



今回は作業を行っていませんが、河川土 工での作業は、盛り上がった砂山を横断 方向に掘削・敷き均しすることで、水の流 れの作用で縦断方向には自然と敷き均す ことができるので作業効率が上がるのと、 その分経費を抑えることができるそうです。 見えない部分での施工努力を感じました。

体調を崩しやすい時期ではありま すが、熱中症や感染症に気を付 けていただき、このまま無事故・無 災害を継続していけるように安全 に作業を行ってください。 皆様ありがとうございました。

ご安全に!

けんせつ小^母J KENSETSU-KOMACH