

結果報告① 1910117 出雲湖陵道路東神西地区改良第6工事



けんせつ小町パトロール隊として、前回に引き続き2回目のパトロールになります。安全衛生面に加えて、今回は新型コロナウイルス感染症防止と熱中症防止をあわせた対策をどのように実施されているのか確認もあわせて行いました。コロナ対策として事務所内の換気・空気清浄機の設置・消毒液・現場入場者の体温測定を毎朝実施されており記録にも残されています。看板や掲示物での注意喚起等対策は万全でした。今後熱中症もあわせた対策として、密にならないよう交代で休憩がとれるようにエアコンハウス2か所、外の休憩所2か所設置される予定との事です。職員同士のコミュニケーションもとられておりとても雰囲気の良い現場です。  
【工事進捗率：55.9%】

〈現場事務所・周辺の様子〉

🚫 現場事務所は5Sが行き届いており前回同様とても綺麗です。

工事概要の説明



内田所長に対策を確認



空気清浄機の設置(空気も綺麗です)



非接触型体温計



新型コロナウイルス感染症防止対策は万全です



ボランティア活動をたくさん実施され地域貢献されています！



机の下の荷物はかわいい布で目隠しされるなど、現場事務所はとても綺麗な状態が保たれています 🚫

建設キャリアアップシステムのカードリーダーの設置場所がとても良いです。外からカードをかざすことができます。



現場事務所内における職員同士の感染防止対策として衝立等設置されると良いと思います。

女性トイレ周辺と横断幕の下部分の草が伸びているので草刈りをお願いします。



指摘事項





〈現場および現場周辺の様子〉



この現場は地盤改良工を主とする現場で、約30mの杭打機を使用し現況地盤と液体状の固化材を攪拌混合し、造成した円柱状の杭で強度を保つ深層混合処理工法を行っておられます。施工時の工夫として、改良の際は目視確認ができないため、専用の管理システムにより施工状況をリアルタイムで見ることができます。さらに完成した改良杭を3Dモデルで再現することで改良杭の出来形や着底層での地盤線を確認することができます。安全面では、杭打機の転倒防止や工事車両の汚損防止として敷鉄板を設置されています。また杭打機は風を受けやすいのでデジタル風速計の使用や粉塵や泥の飛散防止として防音シートが設置されていました。

強風時には作業を中止する等安全対策がとられています。

専用の管理システムで管理されています

杭打機



デジタル風速計



システム管理室



管理室横に喫煙場所が設けてありますが、囲いががないため強風時の喫煙はたばこの高温の灰が飛散する可能性があり大変危険です。強風時における喫煙対策をお願いします。

安全通路が設置されており安全区域が明確です

オリジナルの看板(保護具の確認)が設置されていて、現場入場時に再確認ができ良いと思います。



保安施設の高さをあわせたほうが見た目が美しく見えてよいと思います。



現場のトイレにお花を飾るなど女性技術職員がいる現場ならではの工夫がされています。



汚損防止・飛散防止対策



熱中症アラーム



これから夏に向かい、コロナ対策の上に熱中症対策にも気を配っていただき、無事故・無災害で竣工を迎えられることを心から願っています。皆様ありがとうございました。ご安全に！！