

結果報告 ①

2310105 令和4年度出雲湖陵道路湖陵IC改良工事




けんせつ小町パトロール隊として、2回目の安全衛生面のパトロールを行いました。

現場事務所は、前回の指摘が改善されており、より快適な空間になっているように感じました。水回りは清潔に保たれており、分別用のゴミ箱が設置されていました。綺麗な作業環境が維持されています。

地域貢献として、地元小学校の奉仕作業を6月と8月に2回行い、感謝状をいただいております。工事を円滑に進めるための努力がうかがえました。


また、前回とは違う運行管理システムを説明していただきました。より便利に施工管理が行えるようになっていました。
【工事進捗率: 75%】

工事概要の説明



発注者指定の試験運用で稼働する運行管理システムアプリ(Smart Construction Fleet) 前回に比べて、他工事現場の重機やダンプの動きがリアルタイムで見れるようになりました。さらに、専用のスマートフォンから注意事項を知らせるシステムまで搭載されています。出雲湖陵道路に係わる工事全体が安全に施工を行える画期的なシステムです。

この現場は、週休2日を確保され、働き方改革に努めておられます。



【提案】
倉庫の窓から女性用トイレが丸見えなので、目隠しがあると良いと思います。


【指摘事項】
倉庫に置かれているワイヤーの点検が未実施です。点検を実施し、点検色(12月は白)の表示を交換してください。灯油置場と充電器が置かれている位置が近いため、灯油がこぼれると危険です。もう少し離して保管をお願いします。



【指摘事項】
男性トイレ横のポールは倉庫で保管をお願いします。掃除用具が直置きされましたが、棚を活用してください。



【指摘事項】
現場事務所出入口にほうきが置いてありましたが、使用後は片付けをお願いします。



【指摘事項】
吸い殻入れの交換と、近くに消火器の設置(移動)をお願いします。

【指摘事項】
根太木が置かれたままになっていました。資材置き場か倉庫で保管をお願いします。



【指摘事項】
分電盤の施錠をお願いします。

〈現場および現場周辺の様子〉



この現場は今回、道路土工の掘削工 $V=74,000\text{m}^3$ の内 $V=67400\text{m}^3$ が施工完了されていました。前回より土砂が少なくなり、出雲湖陵道路の本線が繋がる光景が見えてきました。
安全対策として、掘削作業と法面作業の混在作業になるので、作業範囲の分離や横断幕による注意喚起をしておられました。クレーンや重機作業エリアにはバリケードを設置し、作業区画の明示と立入禁止措置を都度行っておられました。



前回と残土運搬経路が変わっていましたが、出入口には、工事用道路を通行する車両を知らせる回転灯設備がありました。



【指摘事項】

現場には昇降階段が設置してあり、安全に移動できるようになっていました。引っかかり防止のため、クランプカバーの取付をお願いします。



【提案事項】

昇降階段の渡り口に安全に通行ができるよう鉄板が敷かれていましたが、一部勾配が急で滑りやすい箇所がありました。勾配を緩くされるか、手すりを追加されるとより安全に移動できると思います。



【指摘事項】

番線・資材・丁張材が放置されていました。片付けをお願いします。看板裏に置かれている資材について、すぐに使用されない場合は、資材置き場または倉庫で保管をお願いします。



今後寒さが厳しくなり、体調も崩しやすい時期です。感染症予防対策に加え、体調管理にも十分気を配り無事故・無災害で竣工を迎えられることを心より願っております。皆様ありがとうございました。ご安全に！！