

結果報告 ①

2410116 令和6年度下大津処理分区竿井手南工区管渠工事



けんせつ小町パトロール隊として、安全衛生面のパトロールを行いました。

現場事務所は、限られたスペースの中で整理整頓されており、スペースを有効活用しておられました。清掃が行き届いており、清潔に保たれていました。消臭効果のあるファンが設置されていました。

現場事務所用地は、碎石を敷設してバリケードで仕切られていました。倉庫及び資材置場は整理整頓されていました。現場事務所と現場トイレには目隠しフェンスが置かれており、女性には嬉しい配慮です。【工事進捗率:23%】

工事概要の説明



現場事務所は歩道沿いに設置されているため、現場事務所周辺はきれいに整理整頓されていました。

【指摘事項】

配線が乱雑になっていましたので整理整頓してください。



【指摘事項】

救急箱の中にある正露丸が使用期限切れになっていましたので交換してください。



【指摘事項】

消火器の明示が色あせていて見えにくいので新しく明示してください。



【指摘事項】

分電盤の責任者のところに氏名がありませんでしたので電気会社へ問い合わせて記名してください。



【指摘事項】

・トイレのにおいが気になりましたので芳香剤を交換してください。  
・トイレの表示がありませんでした。トイレの明示をしてください。



【指摘事項】

安全旗が引っかけかかっていたので新しい旗に交換してください。



【指摘事項】

・トイレ横、敷地の角にある資材は資材置場で保管してください。  
・現場事務所を囲うバリケードに不要なクランプがいくつか付いていたので外してください。



〈現場および現場周辺の様子〉



この現場は、市道に下水道管を布設する工事です。施工には「推進工法」と「開削工法」二つの工法が採用されており、当日は塩ビ管推進工の作業を行っておられました。推進工は延長L=182.7mで、発進立坑から到達立坑まで地中を掘り進めながら1.0m/本ずつ下水道管(φ200mm塩ビ管)を継ぎ足していきます。

施工場所は車両の通行が多い市道で、片側交互通行により作業を行っています。第三者災害とにならないために注意喚起看板やバリケード等の安全施設を整えておられました。歩道側にも要所に案内看板が設置されていました。

第三者優先での丁寧な交通誘導が実施されていました。注意喚起標識を設置して安全作業を心掛けておられます。

片側交互通行規制



歩道規制



塩ビ管推進工



現場トイレや使用資材は、歩行者の妨げとならない位置に設置されていました。敷地には敷鉄板で養生されていました。



職名	氏名	電話	携帯
現場代理人	吉田 真二	0853-23-8550	036-4891-2863
監理技術者			050-4323-9593
現場担当			
部門長	原 康平	0853-23-8550	090-5764-7938
担当次長	藤 野 崇	0853-23-8550	090-2936-3131
管理部	大 田 誠	0853-22-8111	850-2312-2485
管理部	大 田 誠	0853-22-8111	850-2312-2485

日付	曜日	予定
10	21月	
11	火	
12	水	
13	木	
14	金	
15	土	
16	日	

【指摘事項】

- ・安全掲示板に担当者の名前と連絡先が記載されていませんでしたので掲示してください。
- ・KY活動表の業者名と人数が掲示されていませんでしたので掲示してください。
- ・安全掲示板が汚れていましたので磨いてください。



水を排除してシート養生するか倉庫で保管することを提案します。

【指摘事項】

- ・現場にある資材は1か所にまとめて資材置場を設けてください。
- ・資材置場にあるボルト等の箱の中に水が溜まってボルト等が錆びていましたので錆びないように対策してください。

【指摘事項】

現場に緊急時に使用できる搬送用品が置いてありませんでした。非常事態に備えて準備をお願いします。



現場で使用頻度の高い用具を整理できるスタンドが取り付けられていました。好事例として他工事へ提案していきたいと思えます。



涼しい時期となりましたが、1日の寒暖差が激しく、体調を崩しやすい時期です。体調管理に気を付けていただき、このまま無事故・無災害で竣工されることを心から願っています。皆様ありがとうございました。ご安全に！！