結果報告 ①

2010107 令和2年度静間仁摩道路五十猛地区東部改良第11工事



けんせつ小町パトロール隊として、安全衛生面に加えて、新型コロ ナウイルス感染症防止対策を実施されているかパトロールを行い ました。現場も現場事務所もとても綺麗に整備されていました。コ ロナ対策として事務所内にはアクリル板の衝立が設置されており、 休憩所はソーシャルディスタンスが保てるよう机を配置しておられ ました。消毒液・非接触型体温計での現場入場者の体温測定、ゴ ム手袋も準備されており対策は万全です。現場事務所には観葉 植物が置かれており緑があると心が和みます。仮設トイレもとても 綺麗でした。週休2日実現を目指して計画・実施され、今現在計画 的に休暇を取得されています。【工事進捗率:50%】

〈現場事務所・周辺、休憩所の様子〉

整理整頓が行き届いており、とても綺麗です。











新型コロナウイルス感染症防止対策





休憩所にも予定表があり、作業工程・職員の休 暇予定など作業員全員に予定が周知されており 良いと思います。





仮設トイレも清潔です。掃 除用具も吊るす収納で綺 麗に整理されています。







電エドラムを屋外で巻いたまま使用されていま したが発火などの危険性は大丈夫でしょうか。 目的にあわせた延長コードが良いと思います。





事務所入口(造作 部分)においてポ リカ波板の切りっ ぱなし部分が危な いと感じました。保 護がしてあると良 いと思います。





休憩所にAEDが設置されて いましたが、設置されてい ることが誰にでも分かるよ う表示があると良いと思い ました。

現場事務所の救急箱に表示 をお願いします。



現場事務所の消火器に表示を お願いします。





休憩所入口に 喫煙所が設け てありました。 受動喫煙防止 のためにも入口 から離すなど設 置場所の検討 をお願いします。 〈現場および現場周辺の様子〉



この現場は道路土工の路体盛土工が主な工種となります この現場は退路工工の路体盛工工が主な工種となりますが、3次元設計データを駆使して敷均し(マシンコントロール付ブルトーザ)、転圧(締固め管理システム付ローラー)、法面整形(マシンガイダンス付バックホウ)の作業内容をICT活用工事として取り組んでおられます。1回目のパトロールでは86,000m3の路体盛土の内36,000m3の路体盛土が完成していました。これは小学校プール(25m×20m×1.5m)でいうと115杯分の内48杯分に相当します。さ らに追加で法枠を造成して間に種子を吹き付ける工種も 別箇所で施工されていました。重機混在作業が多く、ダン プ等の出入りが激しいため路肩旗やカラーコーンで注意 喚起を促す工夫がされています。







防犯カメラが設置されています。工事看板の現場配置図におい ては重機車両の配置場所を"重機マグネット"で見える化され、全 員に周知できるよう工夫されています

重機が混在する中安全に作業が進められています。 路肩旗・立入禁止措置などの注意喚起も万全です。













安全通路は石が多く躓きやすいので、段差など足元には十分注 意して移動してください。路肩への転倒防止対策としてトラロー プまたはコーンバーがあると良いと思いました。

落石については調査済みとの事 ですが、落石注意の表示がある と良いと思いました。














現場に道板が放置されていました。 片付けをお願いします。







これから寒さが厳しくなります。感染症予防対策に加え体調管理にも十分気を 配り工事を進めていただきたいと思います。

皆様ありがとうございました。ご安全に!!



